



Møteinnkalling

Utvalg: Byggekomitè
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 23.02.2017
Tidspunkt: 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Papirløse møter:

Jf. vedtak i Nordreisa kommunestyre, er det nå innført papirløse møter i alle politiske utvalg. De av dere som har fått utdelt Ipad etter 1.1.17 finner sakspapirene på appen PDF max på deres Ipad. Andre finner sakspapirene [på vår hjemmeside](#)

Vara represententer:

De av dere som blir innkalt som vararepresentanter får etter nærmere avtale med servicetorget utdelt låneipad dersom dere ikke ønsker å bruke deres egen enhet.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/17	Referatsak		
RS 1/17	Investeringsrapport 908 Guleng III oktober- desember 2016		2015/451

Orienteringer

Status for:

- Investeringer 2017
- Leonard Isaksen vei 10
- Omsorgsbygg for eldre
- Svømmehall

PS 1/17 Referatsak



STATUSRAPPORT FOR 908 GULENG III

PROSJEKTSAMMENDRAG

RAPPORTDATO	NAVN PÅ PROSJEKT	KLARGJORT AV
16. februar 2017	Guleng III	Prosjektleder Olaf E. Nilsen

Rapport oktober – desember 2016

POLITISK VEDTAK

POLITISKE VEDTAKET:

PS 47/14

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014

Vedtak: Utbyggingen av Guleng III igangsettes under forutsetning om at antatt anbud er innenfor investeringens totalramme på 28 mill kr.

20 mill kr av rammen er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2014 og det forutsettes at kommunestyret bevilger resterende ramme på 8 mill kr i investeringsbudsjettet for 2015 før byggeprosjektet igangsettes.

PS 60/14

Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

B) Investeringsbudsjett

På bakgrunn av forprosjekt for Guleng 3 heves låneopptak 2015 til 13 mill.

STATUS - ØKONOMI

Akkumulert fram til 31.12.2015	Regnskap	Ramme	Forbruk %
	kr 13 266 435	kr 33 000 000	40,20
Forbruk 2016			
Lønn inkl sosiale utg	kr 511 902		
Øvrige utgifter/byggekostnader	kr 26 847 149		
Total akkumulert forbruk	kr 40 625 486	kr 33 000 000	123,11

Konteringsliste lønn

Ingen unormale lønnsutbetalinger eller reiseregninger.

PROSJEKTOVERSIKT

OPPGAVE	UTBETALT	BYGGEKOSTNAD	% FULLFØRT
Byggekostnad ekskl. innestående (7,5 %)	kr 21 832 017	kr 22 082 017	98,87
Innestående (7,5%)	kr 1 790 434	kr 1 790 434	100,00
OPPGAVE	GODKJENT	ESTIMERT	% AV ESTIMERT
Endringer/indeksreguleringer	kr 2 773 326	kr 1 474 315	188,11

Det holdes tilbake kr. 150.000,- til prøveperioden er over (april) og kr. 100.000,- til utvendig arbeider er ferdigstilt (juli).

Innestående er utbetalt fullt ut.

KONKLUSJONER/ANBEFALINGER

Det er samsvar mellom økonomi og prosjektgjennomføring, og det forventes at prosjektet gjennomføres innen rammen.

Det vil fortsatt påløpe kostnader i 2017, men samtidig vil det tilkomme ekstraordinære inntekter på prosjektet.