

---

*Estimert framdrift for kabelgraving Bjønnåsen*

---

1. **Sone**
  - Oppstart mai 2021
  - Estimert ferdig kabelgraving juni 2021
2. **Sone**
  - Oppstart mai 2021
  - Estimert ferdig kabelgraving juni 2021
3. **Sone**
  - Oppstart etter sone 2
  - Estimert ferdig kabelgraving september 2021
4. **Sone**
  - Oppstart etter sone 1
  - Estimert ferdig kabelgraving september 2021
5. **Sone**
  - Oppstart etter sone 4
  - Estimert ferdig kabelgraving midt oktober 2021
6. **Sone**
  - Oppstart etter sone 5
  - Estimert ferdig kabelgraving januar 2022
7. **Sone**
  - Oppstart våren 2022
  - Estimert ferdig kabelgraving juli 2022
8. **Sone**
  - Estimert ferdig kabelgraving november 2022

Montasje vi foregå fortløpende. Det må estimeres ca. 1 mnd. etter graving er ferdig før strømmontasjen er ferdig frem til hyttetomt (20 m fra hyttevegg)

Hytteieier merker hvor inntaket på hytten vil være. Stikkledningen graves da fram til 20 m fra hyttevegg. Her legges det igjen nok kabel og rør til inntakspunkt. Hytteieier har ansvaret for å grave ned dette røret fram til inntakspunkt.

Se <https://www.elvia.no/proff/planlegge-prosjekter/graveprosjekter/tekniske-krav-til-kabelgroft-i-innlandet> for mere informasjon om krav til kabelgrøft for inntakskabel.

Tilkobling av hver enkelt hytte gjøres etter bestilling fra installatør.

