

---

### *Estimert framdrift for kabelgraving Bjønnåsen*

---

1. **Sone**
  - Ferdig med graving og montasje
2. **Sone**
  - Ferdig med graving og montasje
3. **Sone**
  - Ferdig med graving og montasje
4. **Sone**
  - Ferdig med graving og montasje
5. **Sone**
  - Graving er påbegynt
  - Estimert ferdig kabelgraving uke 46
  - Forbehold om mye snø og kulde grunnet kabelhåndtering
6. **Sone**
  - Oppstart etter sone 5
  - Estimert ferdig kabelgraving uke 8, 2022
  - Forbehold om mye snø og kulde grunnet kabelhåndtering
7. **Sone**
  - Oppstart våren 2022
  - Estimert ferdig kabelgraving juli 2022
8. **Sone**
  - Oppstart høst 2022
  - Estimert ferdig kabelgraving november 2022

Montasje vi foregå fortløpende. Det må estimeres ca. 1 mnd. etter graving er ferdig før strømmontasjen er ferdig frem til hyttetomt (20 m fra hyttevegg)

Hytteieier merker hvor inntaket på hytten vil være. Stikkledningen graves da fram til 20 m fra hyttevegg. Her legges det igjen nok kabel og rør til inntakspunkt. Hytteieier har ansvaret for å grave ned dette røret fram til inntakspunkt.

Se <https://www.elvia.no/proff/planlegge-prosjekter/graveprosjekter/tekniske-krav-til-kabelgroft-i-innlandet> for mere informasjon om krav til kabelgrøft for inntakskabel.

Tilkobling av hver enkelt hytte gjøres etter bestilling fra installatør.

