



Graveløyve/arbeidsstad:

Nr.: _____ Veg: _____ Husnr.: _____

Arbeidsstad: _____ Kommune: _____

Dekke Asfalt Brostein Grus Anna _____

Vegtype Hovud-/samleveg Andre vegar + G/s veg Fortau/parkar Anna _____

Det er grave for:

El-kabel Telekabel TV-kabel Gassleidning Vassleidning Avløpsleidning Anna _____

Pkt.	Opplysningar om utført arbeid (kryss av)	Ja	Nei	Dato
1	Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestaden			
2	Dei som har anlegg på staden er varsla			
3	Det er undersøkt om det kan gravast nærare ein trestamme enn 5 m eller under			
4	Det ligg føre tilstrekkeleg detaljerte planar for arbeidet			
5	Det ligg føre godkjent varslingsplan			

Pkt. 1 - 5 skal vere utført før arbeidet på anleggsstaden tek til!

6	Godkjent varslingsplan er følgd			
7	Asfaltdekke er skore eller brustein er fjerna etter retningslinene			
8	Omfang av gravinga er avgrensa til det nødvendige			
9	Direktiv frå andre anleggseigarar er følgd			

Pkt.	Opplysningar om utført arbeid (kryss av)	Ja	Nei	Dato
10	Grøftebotn er komprimert med eigna utstyr			
11	Overdekning er i samsvar med retningslinene			
12	Omkringfylling av leidningar/kablar er utført etter eigaren sine krav			
13	Til forsterkingslag og djupare er brukt _____ mm pukk			
14	Det er brukt massar etter spesiell godkjenning frå kommunen			
15	Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus			
16	Gjenfyllinga er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag			
17	Asfaltdekke er skore og det er fresa fortanning etter retningslinene			
18	Slitelag er lagt med tilpassa tjukn, min. 50 mm			
19	Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden			
20	Berørt grøntanlegg er ordna etter eigaren sine krav			
21	Leidningane er målt inn i samsvar med standard			
22	I standsetting etter gravearbeidet er permanent			

Andre opplysningar:

Brukt maskinelt utstyr:

Komprimeringsutstyr type: _____ Vekt: _____ kg

Stad/dato: _____ Entreprenør: _____ Underskrift: _____

Skjema skal fyllast ut av tiltakshavar og sendast til Kvinnherad kommune, eining for veg og park.